



وصل

قيمة الرسم

مادة مسجلة

أو مؤمن عليها

51 - ن



510

RR 006 475 061 17

نوع

تملأ من طرف المرسل
بالحبر وبدون تشطيب
المرسل إليه : السيد
تنبيه : إذا أردتم أن لا ترسل مادنتكم إلى مصلحة المهملات في حالة عدم التوزيع فليكم كتابة إسمكم وعنوانكم على المادة.

م ع ص ت - الطباعة الشعبية للجيش العاشر

اتصالا

المديرية العملية

مرجع : م ع / م ف و د / م و ع / م و ع / 10

السيد المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد: صيلع أحمد

صاحب المقاوله المكلفة بأشغال بناء مخبئ للأجهزة تقنية ببلدية عمورة

الموضوع: إعدار أول

تبعاً للعقد رقم 040 بتاريخ 2023/12/24

تبعاً للأمر بالخدمة رقم: 2023/014 بتاريخ 2023/12/24 المتعلق بأشغال بناء مخبئ للأجهزة التقنية ببلدية عمورة بمدة انجاز قدرت 75 يوماً.

تبعاً لمحضر الانطلاق رقم: 015 بتاريخ 2023/12/26 تبعاً للزيارات الميدانية لورشة الأشغال تم ملاحظة تأخر انجاز الأشغال مقارنة بمخطط التنفيذ إضافة إلى عدم إتباع أوامر مكتب الدراسات في تتابع عملية الانجاز.

لهاته الأسباب نوجه لكم إعدار أول و نطلب منكم تسريع وتيرة الأشغال و احترام مخطط التنفيذ مع إتباع جميع إرشادات مكتب الدراسات مع تدعيم الورشة باليد العاملة .

و في حالة عدم الاستجابة للتعليمات في مدة أقصاها 08 ايام من تاريخ استلام الاعذار سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للمادة رقم 37 من العقد.

الجلفة في: 2024 /03/20

المدير

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
امضاء: عالية نسيل

