

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): برزقة بلخير

العنوان: حي واحة نورس الاغواط



الموضوع: اخر إعدار-

بناء على العقد رقم 2024/02 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/93 بتاريخ 2024/07/14 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العمرابي بالجلفة في مدة انجاز 75 يوم

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/21

بناء على تعهدكم بانتهاء الاشغال بتاريخ 2024/10/27

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل انتهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 75 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 2024/93 بتاريخ 2024/07/14 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العمرابي بالجلفة ومن جهة اخر نعلمكم بان مدة الإنجاز قد انتهت

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

إتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة
أعضاء عائلة نورا

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة مجالفة 2 للمتابعة
-
- نائب المدير