



DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

N° : A.T/DOT/SDT/DRA/N° /


23/2024

Le

10 FEV. 2025

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): عايدي لخضر



العنوان: حي خلوف بناية 04/120 الجلفة 17000

## الموضوع: آخر إعدار-

بناء على العقد رقم 2024/37 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/190 بتاريخ 2024/11/25 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي 150 مسكن طريق الشلالة دائرة سيدي لعجال في مدة انجاز 30 يوم

بناء على فتح الورشة - بناء على طلب استلام لدى الأمانة 2025/01/30

بناء على الخرجة الميدانية بتاريخ 2025/02/05 حيث لاحظت اللجنة التقنية مايلي

1- عدم إتمام المشروع

2- عدم احترام المقاييس و المعايير التقنية المتفق عليها في دفتر الشروط والعقد

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نعلمكم فان مدة الإنجاز 30 يوم المتفق عليها في الامر رقم 2024/190 بتاريخ 2024/11/25 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي 150 مسكن طريق الشلالة دائرة سيدي لعجال قد انتهت و سيتم تطبيق غرامة التأخير طبقا للبند للمادة 29 من العقد

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال الموكلة وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا

الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر  
المدير العملي للاتصالات  
بالجلفة  
امضاء: عايدي لخضر

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة عن وسارة المتابعة