

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): مؤسسة لهزيل فاطنة

العنوان: حي بوتريفيس 80/1160 الجلفة 17000



الموضوع: إعدار-1-

بناء على العقد رقم 2024/ 03 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 96 / 2024 بتاريخ 2024 / 07 / 17 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 1 بمدة الإنجاز . 65 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400178 بتاريخ 2024/07/02

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/24

بناء على الامر بالخدمة بتوقيف الاشغال

بناء على الامر بالخدمة باستئناف الاشغال 2025/02/03

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل استئناف الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 65 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 96 / 2024 بتاريخ 2024/07/17 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 1 بمدة الإنجاز : يوم سنتهي بتاريخ 2025/04/10

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

الاتصالات الجزائرية  
المدير العملي لاتصالات  
الجلفة  
مضامير عالية

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة

- نائب المدير