

المرجع: إج / م.ف. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 187 / 2023

إعذار-2-

صاحبة المقابلة: سوالمي كريمة

المسيير وبودينة طارق

حي 19 جوان رقم 21

-قالة-

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالة والممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية السيد سوالمي كريمة

تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/68 متعلق ب

: Travaux de canalisation Cité 180 Logts

- وصل الطلب رقم: 230203 بتاريخ 2023/05/16

-أمر بانطلاق الأشغال: 80 بتاريخ: 2023/05/24

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 2023/05/30

-مدة الإنجاز: اثنان وثلاثون (32) يوم

3- موضوع الإعذار: Travaux de canalisation Cité 180 Logts

نظرا لتأخركم في إنجاز المشروع والذي يعتبر خرقا صارحا لالتزاماتكم التعاقدية، الذي يؤثر سلبا على الصورة الحسنة لمؤسسة اتصالات الجزائر، لذا أنتم ملزمون باحترام تعهداتكم تجاه مؤسسة اتصالات الجزائر و ذلك بتوفير الموارد البشرية اللازمة والمتعهد عليها للإسراع في إنجاز الأشغال وتسليم المشروع في اقرب الاجال.

-مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 40 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالة

إمضاء: بومسح ياسين

