

الشلف في: 04 سبتمبر 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ. شلف/م ف ت/د ش ن / 694 / 2023



إلى السيد:

حبوبي عبد القادر
حي الحدائق رقم 64 شارع 01
عمارة 03 الطابق 01 أرزيو -
ولاية وهران

الموضوع: الإعدار الأخير

عقد رقم 70 / بتاريخ 2022/09/01

أمر بالخدمة رقم 39 / 2023

يؤسفني أن يتم إخطاري من طرف مصالحي بأنكم تخليتم مرة أخرى عن مشروع أشغال إنجاز شبكة القنوات الهاتفية بحي الإخوة عباد شرق مع الرغم لإعداركم عدت مرات لكن بدون جدوى ، كذلك مع البطء الملحوظ في تقدم إنجاز الأشغال الذي لم تتجاوز نسبته 30 % ، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 07 / 2023/05 لمدة إنجاز ب 72 يوم ، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 46 يوما.

وعليه في حالة عدم مثولكم لهذا الإعدار الأخير بإستئناف الأشغال في أقرب الأجل، سأخذ في حق مقاولتكم كل الإجراءات القانونية الصارمة المعمول بها بما فيها فسخ العقد.

المدير:

المدير العملي لاتيصالات
الجزائر بالشلف
امضاء: حاج ميلود عبد الكريم

