



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
المديرية الفرعية التقنية  
المرجع: إ/ج/م ع /14 / م ف ت/ق ش و / 63 / 2025  
تيارت يوم 2025/02/06  
السيد مدير العملياتي لاتصالات الجزائر تيارت  
إلى  
السيد: صاحب خوان تاج الدين بشير

حي النصر 275 كارمان تيارت  
الموضوع: اعدار 1 (تأخر في انجاز مشروع)  
تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2025/02/04 التي قمنا  
بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال الحفر على  
مستوى:

- حي سرغين قصر الشلالة تيارت والتي كلفتم بإنجازه  
تبعاً لأمر الخدمة رقم 20 بتاريخ 2025/01/30

حيث تم معاينة ما يلي:  
- عدم الانطلاق في الخدمة.  
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم  
بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية  
تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية  
وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير  
التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في  
أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار  
وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات  
القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ.  
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر- تيارت  
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر  
السيد: هنيئو عبد القادر

