



المديرية العملياتية لاتصالات تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م/ع 14 / م ف ت/ق ش و //2025/164
تيارت يوم 2025/03/05

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد: صاحب مؤسسة تناح يوسف

CITE LAOUZE RUE BOUNOUA AHMED N°CLASSE 13 N°72 EL BAYADH

Contrat à commande N° 07/2024 APPEL D'offre N° 05/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2023

الموضوع: اعدار1 (غياب وتأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للمعينة الميدانية بتاريخ 2025/03/05 التي قمنا بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى :

- مدرسة مغراوي - تيارت والتي كلفتم بإنجازها تبعاً لأمر الخدمة رقم 71 بتاريخ 2025/02/18

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم الإنطلاق في المشروع .
 - عدم احترام الإلتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية .
 - التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
 - تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية
- وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الإلتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الإلتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر
السيد: هنيي عبد القادر