



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف ت/ق ش و / 18.9 / 2025  
تيارت يوم 17/03/2025

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة بن عيسى محمد

مقطع 36 تجزئة 36 سيدي خلف الله رقم أ 08 تيسمسييت

عقد بالتوريد بالطلب 2022/76 مناقصة رقم 06/ات/م ع ات/تيارت

الموضوع: اعدار 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)  
تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2025/03/13 التي قمنا بها على مستوى  
ورشة أشغال المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على  
مستوى :

- حي المسجد مهدية والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 38  
بتاريخ 2025-02-04

حيث تم معاينة ما يلي:

- التأخر في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمتم بها في العقد

المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر

الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من

تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.  
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
السيد: هنيو عبد القادر