



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
المديرية الفرعية التقنية  
المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف ت/ق ش و /19.0/ 2025  
تيارت يوم 17/03/2025

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة جمعة سميرة

حي مشيش الميلود لرجام تيسمسيلت

عقد بالتوريد بالطلب 2022/86 مناقصة رقم 06/ات/م ع ات / 2024 تيارت

الموضوع: اعدار 01 (غياب وتأخر في انجاز مشروع)

- نعلمكم انه بعد استلامكم للمشروع الذي كلفتم بإنجازه تبعا للأمر  
بالخدمة رقم 99 بتاريخ 2025-02-26

المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى:

- تاخيرات فرندة

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم الانطلاق في المشروع

- التأخر في انجاز المشروع حسب الأجال التي التزمتم بها في العقد

المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

و عليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالأجال والمعايير التقنية المحددة  
في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03  
أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم

إتفاننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
السيد: هينيو عبد القادر