

المديرية العملية عين الدفلى

نيابة المديرية التقنية

المراجع رقم 152 / 2021/ ليوم 2021/09/14

إلى السيد: حبار جمال مسير مؤسسة الدراسات إنجاز المنشآت الكهربائية و

الغازية حبار جمال الكائن مقرها ب: القرية الفلاحية أولاد موسى-العطاف

الموضوع: إعداد أخير

نظرا للعقد رقم 2019/20 المؤرخ في 2019/06/10 الموقع بين اتصالات الجزائر بعين الدفلى و

مؤسستكم قصد إنجاز مشاريع الشبكة للألياف البصرية لفائدة مؤسستنا.

نظرا للأمر الانطلاق في الأشغال رقم DAL/58 /2019 المؤرخ في 2019/06/27 المتعلق بإنجاز

شبكة الألياف البصرية قصر الرومان-عين التركي.

نظرا لمخضربداية الأشغال المؤرخ في 2020 /02/25.

نظرا للأجل التعاقدى لإنجاز الأشغال المتعهد به من طرفكم المقدر ب 30 يوما المستنزف كليا مما جعلكم

في حالة إخلال بالتزاماتكم التعاقدية.

نظرا للإعذارات المتكررة الموجهة إليكم و المتعلقة باستئناف الأشغال دون رد منكم.

لذا فإن مؤسستنا تعذركم و لآخر مرة من أجل استئناف الأشغال وتسليم المشروع في ظرف 8 أيام عمل

من تاريخ توصلكم بمحتوى هذا الإعداد، و إلا فإن مؤسستنا ستضطر إلى فسخ العقد المبرم مع مؤسستكم

من جهة واحدة و بخطأ منكم، مع احتفاظنا بالحق في ممارسة جميع الطرق القضائية في مواجهتكم

لتدارك الضرر الناتج عن التأخر في تنفيذ الأشغال محل العقد.

تقبلوا تحياتي

المدير العملياتي
عين الدفلى.
عبد القادر بروان

