

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيدة مسيرة شركة اورل سوكتراب -- عطاء الله فاطمة الزهراء --

العنوان. هي العقيد شعباني بناية 1000/1000 رقم 08 الجلفة 17000.

اعدار قبل الفسخ

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاصة باتصالات الجزائر

- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة و أشغال شق القنوات الهاتفية و مقاطعة حي العقيد عمروش عين وسارة ، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، عطاء الله فاطمة الزهراء مسيرة مؤسسة سوكتراب . الكائن مقرها الاجتماعي . حي العقيد شعباني بناية 1000 / رقم 08 الجلفة 17000 من جهة أخرى

- بناءا على الأمر بالخدمة رقم: 20/2020 بتاريخ 12-02-2020 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة بالجلفة و مدة انجاز: 30 يوم

- بناءا على الأمر بالخدمة رقم: 19/2020 بتاريخ 12-02-2020 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي مقاطعة لعديد عمروش بالجلفة بالجلفة و مدة انجاز: 30 يوم

- نظراً لعدم البدء في الأشغال الموكلة إليكم

- نظراً لعدم الاستجابة للتعهدكم بإنجاز المشروع في مدة 30 يوم

- نظراً للإدار رقم 161/2020 بتاريخ 07/06/2020 و المنشور في موقع الانترنات اتصالات الجزائر بتاريخ 28/06/2020

- نظراً للإدار رقم 161/2020 بتاريخ 07/06/2020 و المنشور في موقع الانترنات اتصالات الجزائر بتاريخ 28/06/2020

- وطبقاً للإدرا رقم 39 من بنود الاتفاقية المبرمة بيننا

و نظراً للتأخر والتمادي الواضح من محضر انطلاق الأشغال ، لهذا نطلب البدي في انجاز المشروع الموكلة إليكم في أجل 8 أيام من تاريخ هذا الإرسال أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة و الاتصال بالمصلحة التقنية من أجل فتح ورشة العمل أشغال شق القنوات الهاتفية و مقاطعة حي العقيد عمروش عين وسارة وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحملون المسئولية الكاملة و سنتخذ ضدمكم الإجراءات القانونية طبقاً لاتفاقية المبرمة

المدير



نسخة إلى السادة

المدير التقني

رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة و عين وسارة