



N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 161 / 2020.

Le 07/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيدة مسيرة شركة اورل سوكتراب -- عطاء الله فاطمة الزهراء --

العنوان. هي العقيد شعباني بناية 1000/ رقم 08 الجلفة 17000

آخر اعدار

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر

- بناء على الاتفاقية المبرمة بينا المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة و أشغال شق القنوات الهاتفية و مقاطعة حي العقيد عمروش بعين وسارة ، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، عطاء الله فاطمة الزهراء مسيرة مؤسسة سوكتراب . الكائن مقرها الاجتماعي . هي العقيد شعباني بناية 1000 / رقم 08 الجلفة 17000 من جهة أخرى

- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 20/2020 بتاريخ 12-02-2020 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة بالجلفة و بمدة انجاز: 30 يوم

- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 19/2020 بتاريخ 12-02-2020 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي مقاطعة حي العقيد عمروش بعين وسارة بالجلفة و بمدة انجاز: 30 يوم

- نظرا لعدم البدء في الأشغال الموكلة اليكم

- نظرا لعدم الاستجابة للتعهدكم بإنجاز المشروع

- وطبقا لل المادة رقم 39 من بند الاتفاقية المبرمة بينا

و نظرا للتاخر والتمادي الواضح منذ محضر انطلاق الأشغال ، لهذا نطلب البدئ في انجاز المشروع الموكلة إليكم في أجل 8 أيام من تاريخ هذا الارسال أشغال شق القنوات الهاتفية حي القرية اولاد عبد الله بالجلفة و الاتصال بالملحقة التقنية من اجل فتح ورشة العمل أشغال شق القنوات الهاتفية و مقاطعة حي العقيد عمروش بعين وسارة وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحملون المسؤلية الكاملة و سنتخذ ضدمكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير



نسخة الى السادة

المدير التقني

رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة و عين وسارة