

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد : بلحوت عبد الوهاب مسير مؤسسة تركيب الشبكات و المراكز الهاتفية

العنوان حي 01 نوفمبر 1954 البيرين 17000الجلفة .

اعـداد 1 قبل الفسخ

- بناءا علي الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال تطوير الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال و أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الأجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بعين وسارة , المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, بلحوت عبد الوهاب مسير مؤسسة بلحوت عبد الوهاب. الكائن مقرها الاجتماعي حي 01 نوفمبر 1954 البيرين 17000الجلفة. جهة أخرى
- بناءا ا على الأمر بالخدمة رقم : 2020/77 بتاريخ 2020-06-16 المتضمنة أشغال تطوير الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بمدة انجاز :30 يوم
- بناءا ا على الأمر بالخدمة رقم :2020/77/أ بتاريخ 2020-02-12 المتضمنة أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الاجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بعين وسارة وبمدة انجاز :30 يوم
- أثناء الخرجة الميدانية يوم 2020/09/21 من طرف اللجنة التقنية لاحظنا بعض التجاوزات في انجاز مشروع
- أشغال تطوير الشبكة الهاتفية سيد لعجال و كذا اشغال و وضع كابل الالياف البصرية و إنشاء قاعدة خاصة FTTB بسيد لعجال
- عدم إتمام المشروع
- الأشغال المنجزة لا تتجاوز 40 بالمئة اي تجاوز مدة الانجاز
- وجود عدة تحفظات في الأشغال المنجزة
- وجود خندق مما يعرض المارة إلى خطر

لهذا نطلب منكم الاتصال بالمصلحة التقنية بعين وسارة و إتمام مشروع المذكورة أنفا
- ونظرا للتأخر والتمادي الواضح مند انطلاق الأشغال ، لهذا نطلب إتمام انجاز المشروع الموكلة إليكم في أجال 8 أيام من تاريخ هذا الإرسال أشغال شق القنوات الهاتفية أشغال الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال و أشغال أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الاجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحملون المسؤولية الكاملة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة.

المدير



- نسخة الى السادة
-المدير التقنى

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

--رئيس مركز صيانة الشبكة الموصلة للمتابعة

رئيس المنازعات القانونية - مديرالصيانة بعين وسارة 2