

الشلف في: 17 ماي 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ. شلف/م ف ت/د ش ن / 420 / 2023

BL

إلى السيد: مسير مؤسسة

EURL AYA DES TRAVAUX

حي الإخوة عباد رقم 183

ولاية الشلف

الموضوع: إعدار

عقد رقم 15 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 2023/ 23

بالنظر إلى البطء الملحوظ في تقدم إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى
حي 120 مسكن مكوي مقابل كلية الحقوق بشريفي قدور الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في
30 / 04 / 2023 لمدة إنجاز ب 05 أيام، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 12
يوما.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية لاتتجاوز ثمانية وأربعون (48) ساعة لإنهاء الأشغال عند
إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
ALGERIE TELECOM
Signé: Karim Bouabdine ELMEKRI

