

N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 177 /2020.

Le 22/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد / جلفاوي براهيم مسير مؤسسة الحاج علي للبناء والنقل

.العنوان. الكائن مقرها الاجتماعي بلغزال بناية 05/1386 الجلفة

رقم الهاتف /

فا/ى تأخر الأشغال

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر
- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/09 بتاريخ 2019/12/30 و المتضمنة . أشغال شق القنوات الهاتفية بجي ونوقى بالجلفة، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، جلفاوي براهيم، الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 05/1386 الجلفة من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/10، بتاريخ 2020/02/11، المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية بجي ونوقى بالجلفة
- مدة انجاز: 30 يوم

- تاريخ فتح الورشة : 2020/03/01

- أمر بتوقيف الأشغال 2020/03/22

- استئناف الأشغال 2020/06/10

نعلمكم أن مدة الانجاز في الحصة رقم 07 قد انتهت وهذا وفق تعهدكم الممضية بتاريخ 2019/11/10 وفق الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/09 بتاريخ 2020/12/30 ولهذا نعدركم و لأخر مرة بالإسراع و الانتهاء من الأشغال في أجل 5 أيام من تاريخ هذا الإرسال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحملون المسؤولية الكاملة في الأشغال المنجزة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير

المديرية العملية بالجلفة
السيد / جلفاوي براهيم
مسير مؤسسة الحاج علي للبناء والنقل



نسخة الى السادة

-المدير التقنى

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة