

N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 176 /2020.

Le 22/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد / مؤسسة نوي محمد

العنوان. الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 39/135 الجلفة


رقم الهاتف / .....

ف/ي تأخر الأشغال

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر
- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/06 بتاريخ 2020/02/23 و المتضمنة . أشغال شق القنوات الهاتفية بحي الإطارات بالجلفة، المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، نوي محمد الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 39/135 الجلفة من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/17. بتاريخ 2020/02/12. المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية بحي الإطارات بالجلفة - مدة انجاز: 25 يوم
- تاريخ فتح الورشة : 2020/03/01
- أمر بتوقيف الأشغال 2020/03/22
- استئناف الأشغال 2020/06/15

**نعلمكم أن مدة الانجاز في الحصة رقم 05 قد انتهت** وهذا وفق تعهدكم الممضية بتاريخ 2019/11/11 وفق الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/06 بتاريخ 2020/02/23 ولهذا نعتذر لكم و لأخر مرة بالإسراع و الانتهاء من الأشغال في أجل 5 أيام من تاريخ هذا الإرسال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحمّلون المسؤولية الكاملة في الأشغال المنجزة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير



نسخة الى السادة

المدير التقني

رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مديرالصيانة بالجلفة