

N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 179 /2020.

Le 22/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد / مؤسسة نوي محمد

العنوان. الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 39/135 الجلفة

رقم الهاتف /

ف/ى تأخر الأشغال

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر
- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/06 بتاريخ 2020/02/23 و المتضمنة . أشغال شق القنوات الهاتفية حي بعطرة و 80 مسكن بالجلفة , المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, نوي محمد الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 39/135 الجلفة من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم :2020/18. بتاريخ 2020/02/12. المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية حي بعطرة و 80 مسكن..بالجلفة - مدة انجاز :20 يوم
- تاريخ فتح الورشة :2020/03/01
- أمر بتوقيف الأشغال 2020/03/22
- استئناف الأشغال 2020/06/14

نعلمكم أن مدة الانجاز فى الحصة رقم 06 قد انتهت وهذا وفق تعهدكم الممضية بتاريخ

2019/11/11 وفق الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/06 بتاريخ 2020/02/23 ولهذا نعذرکم و لأخر مرة بالإسراع و الانتهاء من الأشغال فى أجال 5 أيام من تاريخ هذا الإرسال و فى حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحمون المسؤولية الكاملة فى الأشغال المنجزة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير

المديرية العملية بالجلفة
الهندسة
البيانات والاتصالات



نسخة الى السادة

المدير التقنى

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة