

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعر

الممثلة من طرف مديره

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إ/م ع ا ت م ف و د / م ق / 5 / 2023.

إلى مؤسسة بن رماش سليمة « ETPH BEN REMACHE SALIMA »
الكائن مقرها بمحل رقم 15 "أ"، حي الملعب البلدي، بن سرور، مسيلة

الموضوع : آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم (2023/88) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال ربط بالكوابل الألياف البصرية والمؤرخة بتاريخ 2023/07/18
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2023/969 المؤرخ بتاريخ 2023/08/01 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ب OLT Maatkas vers SRO Ait Aissa Ouziane و يتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.
- حيث أن بتاريخ 2023/09/10 تم فتح ورشة بداية الأشغال.
- حيث أن بتاريخ 2023/10/30 وجهت شركتنا لمؤسستكم إعدار من أجل زيادة الموارد البشرية وإسراع في وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر المسجل في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.
- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا أين عاينوا بتاريخ 2023/11/16 ما يلي:
- عدم إعادة الأماكن إلى ما عليها، وعدم ردم الحفر في جميع الغرف الهاتفية الخندقية.
- عدم وضع الإسمنت لغلق الفتوحات (دخول وخروج) في جميع الغرف الهاتفية الخندقية.
- عدم تركيب أغلفة (dalles) في مكانها المخصص في جميع الغرف الهاتفية الخندقية وهذا ما يعرض مستعملين الطريق إلى الخطر.
لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير لتدارك جميع التحفظات وإسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد ووضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بشركتنا.
تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2023/11/19



Sous Directeur Commercial
DOT - Tizi Ouzou

Signé: HADJER Mahdi