

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): قدوري محمد عبد اللطيف

العنوان: حي بن جرمة 165 رقم 22 الجلفة 17000



الموضوع: اخر إعدار-

بناء على العقد رقم 2024/29 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/132 بتاريخ 2024/08/21 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي 231 مسكن بمسعد بمدة انجاز 50 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400312 بتاريخ 2024/08/22

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/08/27

بناء على الاعذار رقم 01 بتاريخ 2024/10/15

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل انتهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 50 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 2024/132 بتاريخ 2024/08/21 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي 231 مسكن بمسعد

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

إتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة
امضاء: عالية نبيل

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة مسعد للمتابعة
- نائب المدير