

04 DEC. 2022

عياش براهيم

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح / 31 / 2022

نهج بجاوى سعيد ا رقم 03 - قالة-

اعذار رقم 2022/01

1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة عياش براهيم

تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/75 متعلق ب

TRAVAUX CANALISATION POUR RESEAU DE DISTRUBITION ET UP LIK POUR  
REPLACEMENT DU RESEAU URBAIN MSAN EWSDPAR RESEAU FTTH

- وصل الطلب رقم : 220486..بتاريخ 2022/10/30

-أمر بانطلاق الأشغال : 2022/196بتاريخ: 2022/11/15

محضر فتح الورشة بتاريخ : 2022/11/15

مدة الإنجاز. : ثمانية و ثلاثون (38) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر في انطلاق اشغال انجاز المشروع المذكور أعلاه، انت مطالب بالبدا في اشغال انجاز المشروع فوراً احتراماً لالتزاماتكم اتجاه اتصالات الجزائر.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية ( 08 ) أيام انطلاقاً من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استناداً لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي

ع/المدير العملي للاتصالات

قالة

شكارة عبد الحق