

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 2024.

le 28/11/2024

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): لماني خليفة



العنوان: حي 20 اوت رقم 17/ 847 بوسعادة المسيلة 28000

الموضوع: اخر إعدار-03-

بناء على العقد رقم: 03/ 2021 بتاريخ 2021/07/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2023/203 بتاريخ 2023/07/23 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة بمدة الإنجاز: 60 يوم

بناء على سند طلب رقم 230703 بتاريخ 2024/01/16

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/04

بناء على الاعذار رقم 01 بتاريخ 2024/09/10

بناء على الاعذار رقم 02 بتاريخ 2024/09/22

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل الانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 60 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 2023/203 بتاريخ 2021/07/01 تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية مصطفى بلقاسم القرية عين وسارة قد انتهت بتاريخ 2024/09/01 وان نسبة الاشغال لا تتعدى 50 بالمئة

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحمّلون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
الجلفة

بالتفويض
إلى السيد: لماني خليفة

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة عين وسارة للمتابعة
- نائب المدير