



دائما أقرب

RR INTERIEUR



RR00828703514

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية
المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف/ت/ق ش و / 163 / 2025
تيارت يوم 05 / 03 / 2025

السيد مدير العملياتية لاتصالات تيارت



إلى

السيد : صاحب مؤسسة عمور حاج سنوسي
محل 02 حي الثانوية الجاهزة رقم 38 قسم 107 ولاية تيارت

Contrat à commande N° 81/2024 APPEL D'offre N° 02/AT/DOT
TIARET /SD FS/DAL/2024

الموضوع: اعدار 01 (غياب وتأخر في انجاز مشروع)

- نعلمكم انه بعد استلامكم للمشروع الذي كلفتم بانجازه تبعا للأمر
بالخدمة رقم 59 بتاريخ 2025-02-13

المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى:

- حي مدخل مشرع الصفا تيارت

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم فتح المشروع

- التأخر في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمتم بها في العقد

المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية و عليه فإننا نطلب من سيادتكم

الالتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز

الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا

الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة في هذا الشأن

إتصالات الجزائر .ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر-تيارت
المدير العملياتية لاتصالات الجزائر
السيد: هنيئ عبد القادر



www.algeriatelecom.dz
البريد الإلكتروني: contact@at.dz
الهاتف: +213 (021) 82 38 38

الات الجزائر م.ع/ش.ذ.أ.س.ت 02 ب 18083
المال الاجتماعي: 11500000000.00
الاجتماعي: الطريق الوطني رقم 05، الديار الخمس، المحمدية - 16200 - الجزائر

ج : 000 216 001 808 337
! : 000 216 290 656 936