

## **2<sup>ème</sup> AVIS DE MISE EN DEMEURE**

### **1) IDENTIFICATION DES PARTIES**

Service contractant : La Direction opérationnelle des télécommunications d'Algérie télécom de Bejaia représentée par Mr **AIT DAHMANE NABIL** sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia

Partenaire cocontractant Entreprise : **EIRCTE KALI SAMIR** représentée par son gérant Mr **KALI SAMIR**, sis à : **TIGHILT ADJISSA W DE BAJAIA**

### **2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION**

- Contrat (N°31/2022 du 15/02/2022) portant : Réalisation **modernisation réseau câble en FTTH** patte d'oie **PTON TD 02-TD 03**

-ODS N°: 203/2022 DU 29/08/2022, Délais: **45 jours**.

### **3) 2<sup>ème</sup> mise en demeure :**

**-Objet de la mise en demeure :** suite à la visite du chantier effectuée par nos services technique, un constat d'abondant de chantier a été fait à savoir :

- non-respect des recommandations du premier avis de mise en demeure (avis de mise en demeure infructueux).
- absence répétitif sur chantier (absence des moyens humains et matériels).
- retard dans la réalisation des travaux et le non-respect des délais de réalisation.

A cet effet, vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux dans l'immédiat et d'achever tous les travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.

- **Délai d'exécution de la mise en demeure :** 08 jours après la notification de la présente mise en demeure.

#### **- Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux Ocarences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Algérie Telecom peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat.

#### **Accusé de réception**

Date .....

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)

Bejaia le 09/04/2023

**LE DIRECTEUR**



Directeur Opérationnel des  
télécommunications de Bejaia

**AIT DAHMANE Nabil**