

Réf : AT / SDT / DRA / CRU / .249... / 2023.

Guelma le : 26/09/2023

Mise En Demeure N° 01

1-Parties Contractantes :

Le Contractant : la direction opérationnelle des télécommunications Guelma représentée par son directeur.

Le Partenaire Cocontractant : BENCHEIKH AHMED

2- Définition de l'opération :

- Contrat N° 85/2022 relatif au projet «Travaux de Raccordement Final des Clients en Fibre Optique » et « Travaux de Raccordement Final des Clients en Cuivre ».

- Projet : Raccordement lignes d'abonnés DOT Guelma (10-2022).

- Bon de commande N° :230077 en date du 14/03/2022

- ODS N° : 44 en date du : 15/03/2023

- PV Ouverture de chantier du : 15/03/2023

- Durée de réalisation : Cent quatre-vingt (180) jours.

3- Annonce de la mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite à votre abandon de chantier relatif au au projet : Raccordement lignes d'abonnés DOT Guelma (10-2022),

vous êtes invité à reprendre les travaux de respecter vos engagements envers Algérie Telecom

Le délais d'exécution de la mise en demeure est de quarante-Huit-heures « 48 » heures à compter de sa parution sur le site web d'Algérie Télécom.

Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 32 du contrat en cours

Le Directeur

04 OCT. 2023

التنسيق العملي للإنصالات قالسة
امضاي: يومسج باسبين

