

**ALGERIE TELECOM**  
**Direction Opérationnelle de Chlef**  
**Sous-Direction Technique**

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 499/22

Chlef , le 10/08/2022

A

**Monsieur : HAMDAOUI RACHID**  
**VILLAGE AGRICOLE N° 14 OUED SLY**  
**CHLEF**

**OBJET : Mise en demeure**


Devant la lenteur constatée dans la réalisation des travaux réseau de distribution ODN au niveau des 443 logts (60+100+160+80+40+40+50+30+80) El Marsa , sachons que l'ouverture du projet a été prononcée en date du 26/05/2022 pour un délais de 44 jours , malheureusement le projet n'est pas encore achevé a ce jours avec un retard constaté de 32 jours .

A cet effet , j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis en demeure pour achever les travaux dans le meilleur délais .

Un dernier délais de huit (08) jours est accordé a votre entreprise pour finaliser les travaux ,dés la réception du mise en demeure.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

**Le Directeur /PT**



Sous-Directeur Technique  
DO Chlef  
Signé : BONZANE Mohamed