

ALGERIE TELECOM SPA.

Direction Opérationnelle des télécommunications de Laghouat.

Sous-direction opérationnelle

Département corporate

REF: AT/DO/SDC/COR/...92/2022

Laghouat le : 10/04/2022

A: Monsieur : AOUICHIA Med Amine

Gérant de l'entreprise d'installation de réseaux et de

Centrales électriques et téléphoniques

Locale n°01 AISSAT IDIR /Ghilizane

aouaichiam@gmail.com

OBJET : Mise en demeure

Contrat : N°09/2022 Du 27/03/2022

PROJET : Travaux de canalisation, pose et raccordement câble FO12Brins au profit

Université Laghouat –ENS Laghouat- CU AFLOU

ODS N° : 01/2022 du 28/03/2022.- Date début des travaux : 28/03/2022. Délai Contractuel : 27 Jours

ODS N° : 02/2022 du 28/03/2022. Date début des travaux : 29/03/2022. Délai Contractuel : 20 Jours

Suite au retard constaté sur le chantier confié a votre entreprise relatif aux Travaux de canalisation, pose et raccordement câble FO12 Au profit :

- Lot 01 :CT1 - ENS Laghouat + Université de Laghouat (centre de calcul 33°47'58.39"N/ 2°51'6.60"E)
- Lot 02 : CT Aflou - Centre Universitaire d'Aflou

Que rien n'a été fait au niveau du site CU/d'Aflou et les travaux presque à l'arrêt au niveau du site de UNIV/ Laghouat ainsi que la remise en état du bitume (remblayage, compactage) et l'évacuation des déblais suite au constat établie lors de la visite de chantier en date du 04/04/2022 avec le service technique DUAC LAGHOUAT.

A cet effet j'ai le regret de vous adresser la première mise en demeure afin d'augmenter les cadences de réalisation et terminer les travaux dans les délais engagés et selon votre planning de réalisation faute de quoi je me verrais contraint de prendre les mesures prévues en pareil cas, à votre en contre selon le contrat et la procédure en vigueur.,

Urgence particulièrement signalée.

Algérie Télécom S.p.a
Direction Opérationnelle de Laghouat
Date: 11 AVR. 2022
618
Secrétariat
N°Arrivée :



DIRECTION OPÉRATIONNELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ALGERIE TELECOM - LAGHOUAT
Directeur Par Interim
BOU TASSOUNA Yacine