

الشلف في: 14 ديسمبر 2022

المرجع: إ.ج.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 2022/316

إلى السيد :

حس عماري (EURL HEUS)
حي النصر منطقة 06 رقم 59 -
ولاية الشلف

الموضوع : إعداز

عقد رقم 46 / بتاريخ 2022/07/18

- أمر بالخدمة رقم 2022/120

في يوم 07 و 08 ديسمبر قامت لجنة من مصالحي بعملية إستلام مشروع شبكة القنوات الهاتفية على مستوى حي إيجيكوا و فقا لطلبكم و التي كشفت على عدت تحفضات في إنجاز هذه الأشغال مخالفة للمعايير المتفق عليها في دفتر الشروط ، حيث تم منحكم فترة ثلاثة(03) أيام لرفع كل التحفضات المذكورة في المحضر ولكنها لم ترفع حتى الآن.

كما يؤسفني أن أعلمكم في كل مرة بأن هذا التأخير تسبب في خسائر كبيرة لمؤسسة إتصالات الجزائر بعد توقف مشروع إنجاز كوابل للألياف البصرية مند تاريخ 2022 /10/30 لأنه مرتبط بإنهاء أشغال هذه القنوات الهاتفية و عليه يتم منح فترة ثمانية و أربعون (48) ساعة للوفاء بالتزاماتكم و رفع كل التحفضات المذكورة عند إستلام هذا الإعداز ، بخلاف ذلك سنكون ملزمين بإتخاذ كل التدابير القانونية ضد مؤسستكم

المدير:

المدير العملياتي للاتصالات الجزائر
الشلف
امضاء سليمان كمال نور الدين

