

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتصالات الجزائر- المديرية العمليّة بالجلفة

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): جلفاوي براهيم

مسير- ش.ذ.م.م حاج علي بيلدينق و ترانسبور

العنوان: حي بلغزال قطعة 239 بناية 05/1386 الجلفة 17000

الموضوع: إعداد

رقم العقد: 2022/06 بتاريخ 2022/07/31

رقم الامر بالخدمة: 2022/104 بتاريخ 2022/07/31

تبعاً للخرجة الميدانية يوم 2022/08/24 من طرف اللجنة التقنية لاحظنا وجود تجاوزات خطيرة في انجاز

المشروع الموكل اليكم مايلي :

1-الغرف الهاتفية المنجزة من طرفكم لم يتم تغطيتها لحدى الساعة مما يعرض المارة والأطفال للخطر

2-حفر الخندق ولم تم تغطيتها

3-عدم رفع الاتربة الزائدة في الطريق العام

لهذا نعدركم و للأخر مرة بالإكمال الفوري في رفع التحفظات المذكورة انفا و اتمام الاشغال الموكلة اليكم الخاصة بالمشروع

شق القنوات الهاتفية القطب الحضري بربيع الشطر الثاني الجلفة ولاية الجلفة تحت الأمر بالخدمة رقم: 2022/104

بتاريخ 2022/07/31 بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم : 2022/06 بتاريخ 2022/07/31

و من جهة أخرى نعلمكم بان مدة الإنجاز 20 يوم قد انتهت

لهذا فانا نهملكم 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الإعداد كحد اقصى للاتمام المشروع ووفق للمادة رقم 38 من

الاتفاقية سيتم الغاء العقد نهائيا في حالة عدم الاستجابة وستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات

القانونية ضدكم.

نسخة على السادة

المدير العملي بالجلفة
ALGERIE TELECOM
Directeur de la Direction Opérationnelle
Des Télécommunication De DJELFA
MR. SEGHIRI DJAMEL



- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة الجلفة 01
- نائب المدير التقني