

الشلف في: 16 مارس 2023

المرجع: إ.ع.م/شلف/م ف ت/د ش ن / 2023/168

إلى السيد :

لزعر يوسف  
حي الشمال رقم 38 بوقادير  
ولاية الشلف

الموضوع : الإعذار الأخير

- عقد رقم 50 / بتاريخ 2022/09/01
- أمر بالخدمة رقم 2022/177

بالنظر إلى البطء الملحوظ في تقدم إنجاز أعمال شبكة القنوات الهاتفية على مستوى 630 مسكن حي المصالحة الشلف ، حيث أن إفتتاح المشروع تم في يوم 13 /12/ 2022 لمدة إنجاز ب 36 يوما، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب (52) يوما.  
لذا يتم منح فترة ثمانية (08) أيام لمؤسستكم لإنهاء العمل عند إستلام هذا الإعذار ، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:



المدير الفرعي التقني  
إمضاه: بوزيان محمد