

الشلف في: 12 فيفري 2023

المرجع: إ.ع.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 98 / 2023

إلى السيد:

بلخيري سوفيان عبد القادر  
(EURL SOFIAEK)  
55 شارع الشهداء - ولاية  
الشلف

الموضوع: إعدار

- عقد رقم 02 / بتاريخ 2022/07/18

- أمر بالخدمة رقم 2022/148

بالنظر إلى التأخر الكبير في تقدم الأشغال لشبكة القنوات الهاتفية على مستوى المرحلة الثانية للشلف مركز و أن معدل تقدم الأشغال لم يتجاوز 40 %، حيث أنه أنجزت فقط الغرف الهاتفية ولم تكتمل 100 % و أن عملية الحفر لإنجاز أكثر من 2900 متر للقنوات الهاتفية لم تنطلق بعد بالرغم من أن مهلة تنفيذ الأشغال على وشك الإنتهاء.

لهذا يوجه لكم هذا الإعدار الأخير من أجل الإسراع في إنطلاق الأشغال خلال الـ 48 ساعة التي تلي إستلامكم لهذا الإعدار.

في حالة عدم إمتثالكم لهذا الإعدار في أجل لا يتعدى الثمانية (08) أيام، ستتخذ في حق مؤسستكم جميع الإجراءات القانونية المعمول بها بما فيها فسخ العقد.

المدير:  
المدير العملياتي لإتصالات الجزائر  
امضاء سليمان كمال نور الدين

