

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديره

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إج/م ع ات/م ف و د/م ق/515/2022 .

إلى مؤسسة « EURL OUARI WORK »

الممثلة من طرف مسيرها السيد حساني واري

الكائن مقرها قرية تكلت احدادان, بجاية

الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
 - اعتمادا على العقد رقم (2022/74) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال ربط بالكوابل الهاتفية من نوع الألياف المؤرخة بتاريخ 2022/06/19
 - و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2022/34 المؤرخ بتاريخ 2022/06/26 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم أربعة (04) FUTURE OLT vers FDT BOUDCHICHA و يتم إنجازها خلال أجل 28 يوم.
 - بناء على المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا.
 - حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:
 1. تأخر في المشروع.
 2. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
 3. عدم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز المشروع.
 - حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لرفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا واسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد و وضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2022/10/26

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء أعمار عدا

