



N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 182/2020.

Le 02/07/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد / عزوزي بوبكر عبد الرحمان

العنوان. الكائن مقرها الاجتماعي الجلفة بحي الحدائق بناية 76/597 الجلفة

رقم الهاتف /

ف/ي تأخر الأشغال

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر
- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/19 بتاريخ 2020/02/06 و المتضمنة . أشغال شق القنوات الهاتفية بمكتب بريد دار شيوخ بالجلفة المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة، عزوزي بوبكر الكائن مقرها الاجتماعي بحي الحدائق 76/597 الجلفة من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/03. بتاريخ 2020/02/09. المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية الهاتفية بمكتب بريد دار شيوخ بالجلفة
- مدة انجاز: 20 يوم

نعلمكم أن مدة الانجاز في الحصة رقم 22 قد انتهت وهذا وفق تعهدكم الممضية بتاريخ 2019/11/12 وفق الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/19 بتاريخ 2020/02/06 ولهذا نعدركم و لأخر مرة بالإسراع و الانتهاء من الأشغال في أجل 5 أيام من تاريخ هذا الإرسال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحملون المسؤولية الكاملة في الأشغال المنجزة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير

نسخة الى السادة

المدير التقني

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة

