

N°: A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 178 /2020.

Le 22/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد / قاسم الهاشمي

العنوان. الكائن مقرها الاجتماعي بالمناضلين بناية 01/550 الجلفة

رقم الهاتف / .....

في تأخر الأشغال

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر
- بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/12 بتاريخ 2020/02/11 و المتضمنة . أشغال شق القنوات الهاتفية بجي العطري حاسي مجح بالجلفة المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, قاسم الهاشمي الكائن مقرها الاجتماعي بن الشيخ محمد بناية 01/550 الجلفة من جهة أخرى
- بناء على الأمر بالخدمة رقم: 2020/05, بتاريخ 2020/02/09, المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية الهاتفية بجي العطري حاسي مجح بالجلفة
- مدة انجاز: 30 يوم
- تاريخ فتح الورشة: 2020/03/09
- أمر بتوقيف الأشغال 2020/03/22
- استئناف الأشغال 2020/05/31

نعلمكم أن مدة الانجاز في الحصة رقم 12 قد انتهت وهذا وفق تعهدكم الممضية بتاريخ 2019/11/12 وفق الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 2020/12 بتاريخ 2020/02/11 ولهذا نعتذر لكم و لأخر مرة بالإسراع و الانتهاء من الأشغال في أجل 5 أيام من تاريخ هذا الإرسال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحمّلون المسؤولية الكاملة في الأشغال المنجزة و سننخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة

المدير

المديرية العملية بالجلفة  
المدير العملي  
السيد صغيري جمال



نسخة إلى السادة

المدير التقني

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

رئيس المنازعات القانونية / مدير الصيانة بالجلفة - حاسي مجح