

الأغواط في: 19.11.2021

المرجع: إ/ج/م ف و د/د م و/34/2021

مقرر فسخ الصفقة تحت مسؤولية الشريك المتعاقد معه حصرا

رقم: 001./2021

- الشريك المتعاقد معه: مقاوله بن مبارك محمد.
- العنوان: شارع أول نوفمبر - الأغواط.
- الصفقة رقم 2019/01 المؤشرة في 2020/01/22.
- عنوان الصفقة: أشغال تكملة بناء مقر المديرية العملية لإتصالات الجزائر بالأغواط.

- طبقا للصفقة رقم: 2019/01 المؤشر عليها من اللجنة المركزية للصفقات بتاريخ 2020/01/22 تحت رقم 016 و المتعلقة بمشروع أشغال تكملة بناء مقر المديرية العملية لإتصالات الجزائر بالأغواط.
- طبقا للأمر بالخدمة الصادر تحت مرجع: إ/ج/م ف و د/د ش إ/17/2020 المؤرخ في: 10 فيفري 2020 المبلغ إلى مقاوله بن مبارك محمد رضا بتاريخ: 10 فيفري 2020.
- طبقا لمحضر تنصيب الورشة المؤرخ في 12 فيفري 2020 .
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 23 مارس 2020 إلى غاية 04 أبريل 2020 لمدة 14 يوما.
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 05 أبريل 2020 إلى غاية 19 أبريل 2020 لمدة 14 يوما (تمديد).
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 20 أبريل 2020 إلى غاية 29 أبريل 2020 لمدة 10 يوما (تمديد).
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 30 أبريل 2020 إلى غاية 14 ماي 2020 لمدة 15 يوما (تمديد).
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 15 ماي 2020 إلى غاية 29 ماي 2020 لمدة 14 يوما (تمديد).
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 31 ماي 2020 إلى غاية 13 جوان 2020 لمدة 14 يوما (تمديد).
- طبقا للأمر باستئناف الأشغال المؤرخ في 14 جوان 2020.
- طبقا للأمر بالتوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) المؤرخ في 27 جويلية 2020 إلى غاية 10 أوت 2020 لمدة 14 يوما.
- طبقا للأمر باستئناف الأشغال المؤرخ في 11 أوت 2020.
- طبقا للإعذار رقم: 01 الصادر في 20 أكتوبر 2020 و المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 25 أكتوبر 2020 و المؤشر عليه من طرف المقاوله بتاريخ: 08 نوفمبر 2020.
- طبقا للإعذار رقم: 02 الصادر في 11 نوفمبر 2020 و المؤشر عليه من طرف المقاوله بتاريخ: 15 نوفمبر 2020.
- طبقا لتسديد الوضعية الخاصة بالأشغال رقم: 01 بمبلغ إجمالي يقدر ب: 76906539.96 دج
- طبقا للمراسلة المحررة بتاريخ: 18 جانفي 2021 رقم: 2021/08 و المتضمنة طلب الحضور لإمضاء الملحق الخاص بالمدة الإضافية للمشروع و المبلغة عن طريق المحضر القضائي بتاريخ: 25 جانفي 2021.
- طبقا للدعوة المبلغة عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 31 جانفي 2021 للمقاوله المكلفة بالإنجاز إلى جلسة عمل في 02 فيفري 2021 خاصة بإعادة بعث المشروع من جديد .
- طبقا لمحضر الإجتماع المؤرخ في 02 فيفري 2021 بحضور ممثلين عن صاحب المشروع و مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع و غياب المقاوله المكلفة بالإنجاز .

2/1

- طبقا للإعذار رقم : 03 الصادر في 02 فيفري 2021 و المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 04 فيفري 2021 و الذي يتضمن طلب التقرب من مصالحنا بغرض الإمضاء على الملحق الخاص بالمدة الإضافية للمشروع .
- بناء على محاضر الزيارات الميدانية للورشة المؤرخة في : 14 مارس و 20 ماي و 25 جويلية و 22 أوت 2021 و التي تبين عدم وجود أي أشغال أو تجهيزات أو عمال في ورشة المشروع و خلوها.
- طبقا للإعذار رقم : 04 و الأخير الصادر في 11 أكتوبر 2021 و المبلغ عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 .
- نظرا للمدة التعاقدية للإنجاز و المقدرة ب: 210 يوم (07 أشهر).
- نظرا للمدة التعاقدية المتبقية للإنجاز و المقدرة ب: 05 أيام.
- نظرا للمدة الإضافية لمشروع الملحق و المقدرة ب: 20 يوما.
- نظرا للتأخر الكبير و الفادح في نسبة تقدم الأشغال و التي تقدر بحوالي : 44 % مقارنة بنسبة إستهلاك المدة الزمنية المتعاقد عليها و المقدرة بحوالي : 90 % أي أن نسبة الأشغال المنجزة لا تساوي المدة الزمنية المستهلكة .
- نظرا لعدم جدوى الإتصالات و المراسلات و الإعدارات.
- نظرا لخلو الورشة من العمال و التجهيزات الخاصة بالمشروع و التوقف التام و حدوث بعض الأضرار في المبنى و ذلك طبقا لمحضر المعاينة الصادر عن المحضر القضائي بتاريخ: 17 أكتوبر 2021 و الصور المرفقة بهذا الأخير.
- طبقا لرأي لجنة التسوية الودية للنزاعات بالمديرية العامة الصادر في 05 أكتوبر 2021 تحت رقم : 062/ل ت و ن/2021 و الذي نص أن تسيير الصفقة من صلاحيات المديرية العملية بالأغواط .

لهاته الأسباب السالفة الذكر

شركة إتصالات الجزائر ش.ذ.أ المديرية العملية بالأغواط و طبقا للالتزامات التعاقدية و طبقا للمادة رقم 39 من الصفقة و المادة 144 من إجراء إبرام الصفقات للمؤسسة العمومية الإقتصادية "إتصالات الجزائر" قد قررت و بصفتها المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة رقم : 2019/01 المؤشر عليها في اللجنة المركزية بتاريخ 22 جانفي 2020 تحت رقم : 016 و المتعلقة بإنجاز أشغال تكملة بناء مقر المديرية العملية لإتصالات الجزائر بالأغواط تحت مسؤولية الشريك المتعاقد معه حصرا و الممثلة في : مقاوله بن مبارك محمد رضا المقيدة في السجل التجاري تحت رقم: 98/A/4613347 الصادر بتاريخ : 20 جويلية 2002 الكائن مقرها : شارع أول نوفمبر -الأغواط. و تحميلة جميع النفقات الصادرة عن قرار الفسخ و إحتساب كل الرسوم و النفقات عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية و إسترجاع مبلغ كفالة حسن التنفيذ التي تمثل 5 % من مبلغ الصفقة و المقدرة بمبلغ : 6285496.52 دج و المودعة ببنك التنمية المحلية وكالة الأغواط تحت رقم 0292711 و تحميلة جميع التبعات القانونية و القضائية المترتبة عن إخلال المقاوله المكلفة بالإنجاز بالتزاماتها تجاه مؤسسة إتصالات الجزائر - الأغواط.

11 NOV. 2021

المديرية العملية لإتصالات الجزائر
الأغواط
المديرة بالكتابة



2/2

www.algeriatelecom.dz

البريد الإلكتروني: contact@algeriatelecom.dz

الهاتف: +213(021) 82 38 38

الفاكس: +213(021) 82 38 39

إتصالات الجزائر

المقر الاجتماعي، الطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، -16200 الجزائر

ر.ت.ج : 000 216 001 808 337

ر.ت.إ : 000 216 290 656 936