

المرسل إليه: مسير مقاوله بن مبارك محمد رضا
/ لأشغال البناء في مختلف مراحلها.
العنوان: شارع أول نوفمبر، ولاية الأغواط

الفاكس: 029.13.10.01
الهاتف: 029.13.10.01
المرجع: إج / م / ع / ق م و / م و ع / 233 / 2020
الأغواط في: 2020/10/20

الموضوع: إعداز.

طبقا للصفحة رقم 2019/01 والمتضمنة إنجاز أشغال إتمام مقر المديرية العمالية لولاية الأغواط، بأجال تنفيذ تعاقدية حددت ب 210 يوما (سبعة أشهر) ابتداء من يوم افتتاح الورشة والذي تم بتاريخ: 2020/02/10.
وطبقا لأمر البدئ بالخدمة رقم 2020/017 الصادر بتاريخ 2019/02/10 والمتضمن تاريخ انطلاق الأشغال و المحدد بيوم: 2020/02/10.


و تبعا لعدد التنبيهات من خلال الاجتماعات التي أجريت بمقر المديرية العمالية و المسجلة توصياتها ضمن محاضر و المؤرخة ب: 2020/08/27 و 2020/09/24 و 2020/10/11 اين تم الإشارة الى ضرورة احترام آجال التنفيذ و هذا بالمسارعة في بداية إنجاز أشغال الواجهة الرئيسية بتبليسيها بمادة GRC حسب ما تنص عليه الصفقة و باتباع توجيهات مكتب الدراسات و التي قد تأخذ وقتا كبيرا في إنجازها، علما أنكم قد استنفذتم الى غاية يومنا هذا أكثر من خمسة أشهر من المدة التعاقدية و هذا دون احتساب فترة التوقف عن الأشغال بسبب جائحة كورونا.

و تبعا لمراسلات مسير مكتب الدراسات المعمارية لغواطي خير الدين الواردة بتاريخ: 2020/10/13 و 2020/10/18 و 2020/10/19 فيما يتعلق بعدم احترام توجيهات هذا الأخير و التأخر المسجل في إنجاز أشغال الواجهة الرئيسية و التهيئة الخارجية و التي تأخذ حوالي 03 أشهر حسب الرأي التقني المذكور في مراسلة 2020/10/13 لمكتب الدراسات كما تم ايضا الإشارة الى التقدم البطيء و التذبذب في وتيرة الأشغال.

و هذا فعلا ما لوحظ من طرفنا بصفقتنا صاحب المشروع نظرا لعدد الزيارات الميدانية خاصة في الفترة الأخيرة بتاريخ: 2020/09/28، 2020/10/01، 2020/10/06، 2020/10/12، 2020/10/15، و 2020/10/18 إذ تم تدوين العديد من الملاحظات في دفتر الورشة أهمها الإشارة الى ضرورة تمويل الورشة بالوسائل المادية و البشرية من اجل التسريع في وتيرة الإنجاز و ضمان إنجاز الأشغال المتبقية (خاصة أشغال الواجهة) في آجالها التعاقدية وفقا للمادة 08 من الصفقة المذكورة أعلاه.

لهذه الأسباب و من أجلها نعدركم و نطلب منكم اتباع توجيهات مكتب الدراسات و احترام توصياته و إرشاداته و هذا من أجل المسارعة إلى إتمام الأشغال التي كلفتم بإنجازها من طرف شركة إتصالات الجزائر - المديرية العمالية بالأغواط الكائن مقرها بالمعمورة بلدية الأغواط في أقرب الآجال و تسخير كافة المؤهلات المادية و البشرية لضمان إكمال الأشغال في آجالها التعاقدية نظرا لأهمية المشروع.
كما ننوه لعلمكم أنه في حالة التماطل و عدم إحترام القواعد الفنية و التقنية للإنجاز المشار إليها من طرف مكتب الدراسات، سنكون مضطرين لإتباع الإجراءات القانونية المتعاقد عليها في الاتفاقية.

المدير العملي بالأغواط

عماد بوسهيلة




اتصالات الجزائر

المقر الاجتماعي، الطريق الوطني رقم 5، النديار الخمس، المحمدية، -16200 الجزائر

ر.ت. ج : 000 216 001 808 337

ر.ت. إ : 000 216 290 656 936

الهاتف: +213(021) 82 38 38

الفاكس: +213(021) 82 38 39

البريد الإلكتروني: contact@algerietelecom.dz