

المرجع: إ.ج / م.ف. ت / د.ش. و.م.ش. ح 264/ 2021

إعذار رقم: 2021/02

1- الأطراف المتعاقدة:

- المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

- المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية **EURL TELEGIFT TECHNOLOGY**

تعريف العملية:

- عقد رقم 2021/22 متعلق ب

: ODN et UPLINK Cité 30 Logts Mejdoub Moussa - Heliopolis CMP 02 GUELMA

- وصل الطلب رقم: 210346.. بتاريخ 01/08/2021

- أمر بانطلاق الأشغال: 61/2021 بتاريخ: 31/10/2021

- محضر فتح الورشة بتاريخ: 31/10/2021

- مدة الإنجاز: ثمانية (08) أيام

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح المسجل على مستوى إنجاز ورشة أشغال

ODN et UPLINK Cité 30 Logts Mejdoub Moussa - Heliopolis CMP 02 GUELMA


ندعوكم لإنهاء الأشغال و تقديم الوثائق الضرورية لاستلام المشروع في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي.-

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 34 من العقد الحالي.

المدير العملي


المدير العملي لاتصالات الجزائر
الفاكس: 26 78 15