

- ALGERIE TELECOM -  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/CP/96/2022

MASCARA le 09 OCT 2022

ETP MAZOU DJ JILLALI  
Sise à la ZONE 08 Route de Selatna – Mascara

Contrat N° : 12/2022

PROJET : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

ODS N° : 54/2022 du 09/08/2022

Lieu des travaux : Nouveau Pôle site 02 - Mohammadia

ODS N° : 55/2022 du 09/08/2022

Lieu des travaux : Nouveau Pôle site 03 – Mohammadia

01er Mise en demeure : du 13/09/2022

Objet : 02 ème Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.

-Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :

- 1-Manque évacuation des déblais supplémentaires vers la décharge publique.
- 2-Manque la remise à l'état initial du site conformément aux CPT du contrat et aux exigences de la permission de voirie délivrée par les autorités locales.
- 3-Reste la construction de 06 chambres.
- 4-Reste la construction de 05 regard 50\*50.
- 5-Manque la réalisation des adductions vers les blocs.
- 6-Manque la réalisation d'un tronçon de canalisation de 8T sur une distance de 170ml.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.



ALDOT  
BETTAHAR Miloud  
Sous-Directeur Technique  
A.O.T. - Mascara