

EPE – ALGERIE TELECOM – SPA  
DIRECTION OPÉRATIONNELLE  
DE BORDJ BOU ARRERIDJ  
SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT



Réf: AT/DO-BBA/SDFS/DPM/130/2020

Date: 04/10/2020

À Monsieur :

MOUHOUB – KHALED

REPRESENTANT SARL HAYATCOM ALGERIE

ADRESSE : 148 ZONE D'ACTIVITE DAR EL BEIDA –  
ALGER

TEL : 023 83 33 00 - FAX : 023 83 32 99

**OBJET** : 2eme mise en demeure

**REFERENCE DU MARCHE** : marche à commande portant sur réalisation travaux de génie civil et installation à commande des MATs d'antenne ainsi que leurs accessoires appropriés visa N°120 du 12/08/2020 issu de l'appel d'offres N° AT/DO/BBA/SDFS/DPM/15/2020

Suite aux sorties effectuées par nos équipes accompagnées par le bureau d'étude chargé du suivi aux sites ayant fait l'objet d'ODS de démarrage des travaux en date du 29/09/2020, 30/09/2020 et le 04/10/2020, il a été constaté ce qui suit :

- 1- Dépassement des délais de réalisation des deux sites **ZENNOUNA et BOUKABA (délais expirer depuis le 27/09/2020)**.
- 2- Absence de vos équipes dans les sites **AOURIR ET TIZI AHCENE** depuis la notification des ODS de démarrage à ce jour le **04/10/2020**.
- 3- Absence de vos équipes dans les sites **CDI EL MOKAFIHINE ET TAOUARMIT** depuis la notification des ODS de démarrage à ce jour le **04/10/2020**.

4- Absence de vos équipes dans les sites de **L'APC TAGALAIT, AIN KAHLA, OULED HAMZA**. Démarrage des travaux ce jour le **04/10/2020**.

**De ce fait je vous informe que :**

1-pour les sites de **ZENNOUNA** et **BOUKABA** une pénalité de retard et applicable à partir du **28/09/2020**.

2- pour les sites **AOURIR** et **TIZI AHCENE** une pénalité de retard et applicable à partir du **04/10/2020**.

3- pour les sites **CDI EL MOKAFIHINE** et **TAOUARMIT** il est demandé de respecter les délais de réalisation faut de quoi une pénalité de retard va être appliqué conformément au marché signé.

4- pour les sites **L'APC TAGALAIT, AIN KAHLA** et **OULED HAMZA** il est demandé de respecter les délais de réalisation faut de quoi une pénalité de retard va être appliqué conformément au marché signé.

A cet effet on vous rappelle sur l'obligation de respecter vos engagements contractuelles notamment les engagements sur les moyens humains et matériel et les engagements sur les délais de réalisation pour chaque site d'installation dans un **délais de huit (08) jours** sous peine de résiliation a tort du marché à commande.

**La directrice**



ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammadia, 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

[www.algeriatelecom.dz](http://www.algeriatelecom.dz)

Email : [contact@algeriatelecom.dz](mailto:contact@algeriatelecom.dz)

Tél. : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39