

- ALGERIE TELECOM -

DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/152/2021

MASCARA le : 16 SEP. 2021

# MISE EN DEMEURE

ETP BELHADJ ABDELHAMID

MAKAM CHAHID 119 VILLA LOT N° 08 -SIDI BEL ABBES

**Contrat N°** : 53/2021 du 06/06/2021

**Bon de commande** : 210111 & 210112 du 30/06/2021

**ODS N°** : 75/21 & 80/21 du 28/06/2021

**PROJET** : Travaux canalisations PA 2021-**LOT N°05** :(100 logts +96 Logts) Promotionnels -SIG  
-**LOT N°10** : UPLINK 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA

**Objet** : Mise en demeure

Suite au retard enregistré quant à l'exécution des travaux de canalisation urbaines du PA 2021 de la cité (100 logts +96 Logts) Promotionnels -SIG et la cité 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA , je vous mets en demeure suite aux insuffisances qui ont été constatées en matière des moyens humains , matériels déployés afin de vous permettre d'exécuter les travaux dans les meilleurs conditions conformément au cahier des prescription technique du contrat à savoir :

**Site N° 01** : la cité 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA

- 1-Site non nettoyé au fur et à mesure des travaux;
- 2-Manque les dalles des chambres créées;
- 3-Manque la remise en état initiale ( Béton et bitume).

**Site N° 02**: la cité (100 logts +96 Logts) Promotionnels -SIG

- 1-Manque la remise en état initiale ( beton et bitume).
- 2-Manque création des chambres téléphoniques.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.

A cet effet , vous es mise en demeure de n'avoir pas relever à ce jour les réserves constatées sus cités, un délais de 08 jours vous es accordé pour la relève des réserves et d'achever les travaux .

Particulièrement signalé.



Algerie telecom SPA  
Directeur Opérationnel de Mascara

Signé BOUYDUCER KA... www.algeriatelecom.dz

Email : [contact@at.dz](mailto:contact@at.dz)

Tél : +213 (045) 72 44 02