

- ALGERIE TELECOM -

DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/153/2021

MASCARA le : 16 SEP. 2021

# MISE EN DEMEURE

**ETP MEKKIOUI MOHAMMED  
MAKAM CHAHID 119 VILLA LOT N° 08 –SIDI BEL ABBES**

**Contrat N°** : 54/2021 du 06/06/2021

**Bon de commande** : 210109 & 210110 du 30/06/2021

**ODS N°** : 77/21 & 81/21 du 28/06/2021

**PROJET** : Travaux canalisations PA 2021–LOT N°07 : 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara  
-LOT N°11 : Cité 80 Logts -HACHEM

**Objet** : Mise en demeure

Suite au retard enregistré quant à l'exécution des travaux de canalisation urbaines du PA 2021 de la cité 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara et la cité 80 Logts -HACHEM , je vous mets en demeure suite aux insuffisances qui ont été constatées en matière des moyens humains , matériels déployées afin de vous permettre d'exécuter les travaux dans les meilleurs conditions conformément au cahier des prescription technique du contrat à savoir :

**Site N° 01** : la cité 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara

- 1-Site non nettoyé au fur et à mesure des travaux;
- 2-Le reste des fourreaux en PEHD /40 n'ont reversés ;
- 3-Manque marquage des chambres et des fourreaux ;

**Site N° 02**: la Cité 80 Logts –HACHEM

les réserves constatées par le centre CMP Tighennif ne sont pas relevées.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.

A cet effet , vous es mise en demeure de n'avoir pas relever à ce jour les réserves constatées sus cités, un délais de 08 jours vous es accordé pour la relève des réserves et d'achever les travaux .

Particulièrement signalé.



Algerie Telecom SPA  
Kamel de Mascara  
BOUYOUCEF KAMEL