

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf: DOT39/SDTO/DRA/15/2023

Date : 19/06/2023

A

Gérant de l'entreprise ETS KOUKA MED LAID

Cité MESSAABA – El Oued

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°21/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité URAD BAYADA Lot N° 02, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°106/2022 du 23/10/2022 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui soit :

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*
- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains depuis le 03/05/2023.*

L'entreprise ETS KOUKA MED LAID est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.

PS / Le Directeur



اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات بالوادي

بوخلخة عمان