

# MISE EN DEMEURE

## ETP BELHADJ ABDELHAMID MAKAM CHAHID 119 VILLA LOT N° 08 –SIDI BEL ABBES

**Contrat N°** : 53/2021 du 06/06/2021

**Bon de commande** : 210111 & 210112 du 30/06/2021

**ODS N°** : 75/21 & 80/21 du 28/06/2021

**PROJET** : Travaux canalisations PA 2021–LOT N° 05 :(100 logts +96 Logts)Promotionnels -SIG  
-LOT N°10 : UPLINK 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA

**Objet** : Mise en demeure

Suite au retard flagrant enregistré de votre part lors d'exécution des travaux de canalisations téléphoniques du PA 2021 concernant (100 logts +96 Logts) Promotionnels -SIG sous ODS N° 75/21 du 28/06/2021 et UPLINK 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA sous ODS N° 80/2021 du 28/06/2021, J'ai le regret de vous demander sous huitaine, de prendre vos dispositions nécessaires en vue d'achever les travaux de canalisation à 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA dans les délais de voirie (autorisation de voirie de 15 jours du 06/07/2021 au 20/07/2021) et qui est mentionné sur le PV d'ouverture de chantier.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.

RPIT



Sous Directeur Technique  
D.O. Mascara  
Signé : BENYAMINA Abdelkrim