

**ALGERIE TELECOM**  
**Direction Opérationnelle de Mila**

Sous-Direction Technique  
Département réseau d'accès  
Réf : AT/DO-43/SDTO/DRA / 40/2022

A Monsieur  
**BOUSSAD YUCEF**  
Gérant SARL MEGA PROJECT  
Adresse : Commune de ICHEMOUL -W-BATNA 05026

**Objet : Mise en Demeure N° 02 ( AVANT RESILIATION).**

**Projet : Travaux de prolongement canalisation urbaine vers cités BOULMERKA et FRERRES CHERTIOUA**

**ODS : N° : 19/SA/DAL/SDFS/2021**

Malgré les multiples sorties effectuées sur chantier et les réserves et orientations émises par les représentants des services Techniques de la DO, pour le respect des engagements contractuels notamment en matière l'achèvement des travaux de construction des chambres HH, remise à l'état initiale de la tranchée et évacuation des déblais impropres au réemploi à la décharge publique, ces réserves demeurent non prises en charge depuis plus de deux (02) mois.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la deuxième et la dernière fois avant résiliation pour la levée de ces réserves dans un délais de (08) jours .

En cas de non prise en charge dans les 08 jours , Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet .

A Mila le : 24 جويلي 2022 .....



ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel de Mila

ADEL RACHID