

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 80 / 24

Chlef , le 25/06/2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

AZZOUZI BOUBAKER ABDERAHMANE
CITE JARDINS BT 597/76
WILAYA - AIN DEFLA

OBJET : Mise en demeure

Devant la lenteur constatée dans la réalisation des travaux de canalisation urbaine au niveau de Hay Sidi Chérif Mekarnia Ouled Farés, sachons que l'ouverture du projet a été prononcée en date du 02/05/2024 pour un délai de 48 jours, malheureusement le projet n'est pas encore achevé à ce jour soit un retard de 04 jours.

Un délai de huit (08) jours est accordé à votre entreprise pour finaliser les travaux, dès la réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
de Chlef /PI
Signature : Mohamed BOUZIANE