

## 1<sup>ère</sup> Mise en Demeure

L'entreprise **DOUKHANE BELKACEM** dont le siège sociale est à l'adresse suivante : **rue des frères Houche Kaous WILAYA DE JIJEL**, titulaire du contrat N°07/AT/DOJIJEL/SDFS/DAL/2022, relatif au projet: **TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT DE LA CANALISATION FTTH CITE EMIR PAVILLONNAIRE** .

- Vu le bon de Commande N° 210838 du 20/01/2022.
- Vu l'ODS N°10/AT/DO JIJEL/2022 du 10/04/2022.
- Délai d'exécution =45 jours.
- Vu le retard dans l'achèvement des travaux (dépassement délais contractuel 45 jours)
- Vu la non remise en état des tronçons achevés.

A cet effet, vous êtes invité mis en demeure pour le redressement de la situation de votre chantier immédiatement ; conformément aux clauses contractuelles.

Faute par l'entreprise de répondre favorablement aux instructions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures correctives prévue par la réglementation en vigueur.



Fait à Jijel le : 04/11/2023

Jijel le.....  
Le Directeur Opérationnel  
des Télécommunications de Jijel  
Signé : Youcef BELLIL