

Réf: AT/DOT58/CT/ 027 /2023

EL MENIAA le: 03/09/2023

A

Monsieur Le Gérant de l'Entreprise HAMZA CHIKH

OBJET : Mise en demeure.

Monsieur,

- Vu le contrat à commandes d'adhésion N°: **0019/2023** portant sur les Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN). Action modernisation centre-ville EL MENIAA.
- Vu l'ODS de démarrage N° 020/2023 du 26/06/2023
- Vu la notification de l'ODS du 02/07/2023
- Vu l'ouverture de chantier le 03/07/2023.
- Vu le délai contractuel arrêté à Soixante (**60**) jours.
- Considérant le taux d'avancement des travaux enregistré qui est arrivé à 40%.

Votre **Entreprise HAMZA CHIKH** est **MIS EN DEMEURE** à l'effet :

- De prendre toutes les mesures nécessaires pour rattraper le retard enregistré.
- De renforcer le chantier par les moyens matériels et humains pour l'achèvement des travaux dans plus brefs délais.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de mes salutations les plus respectueuses

الشركة حمزة
مؤسسة تكتيكية الخدمات والمرافق
الهاتفية والبريدية
RCN = 47/00-4333326 A 13
سنة التأسيس: 2013 - شارع النهضة

04 سبتمبر 2023

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle des Télécommunications
EL-MENIAA
S.P.A.
Le Directeur :
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
El-Meniaa
Signature: BARKA Cheikh