

Direction Générale
Division Des Achats, Moyens Et Patrimoine
Direction Des Moyens Et De La Logistique
Réf: N°390/AT/DG/DAMP/DML/SEC/24



Alger, le 12/06/2024

A Monsieur le Président Directeur Général
De l'Entreprise Nationale des Travaux Publics
Route Nationale n° 05, El Hamiz –Alger

Objet : Mise en demeure N 01.

Par la présente, nous permettons de vous adresser une mise en demeure formelle concernant le projet des travaux d'aménagement des locaux pour abriter le DATA CENTER au niveau de la Direction Générale d'Algérie Télécom relative au marché N° AT/DG/DAMP/05/2024, ODS N° 08/2024 notifié le 04/02/2024.

- Suite aux retards considérables constatés dans l'avancement des travaux par rapport à la date de démarrage du projet;
- Suite au non-respect du planning des travaux établis par l'entreprise;
- Suite au manque flagrant d'effectifs sur chantier ;
- Suite aux différentes mises en garde mentionnées sur P.V de chantier par les représentants du Maître de l'ouvrage pour le renforcement de la cadence des travaux ainsi que de l'effectif ;

En conséquence, nous vous mettons en demeure de :

1. Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la cadence de travaux et garantir leur achèvement dans les délais impartis.
2. Renforcer les moyens humains et matériels.

Nous vous prions de prendre cette mise en demeure avec le plus grand sérieux et de nous informer des actions correctives mises en place dans les plus brefs délais.

Dans l'attente de votre réponse et de l'amélioration de la situation, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Directeur des Moyens
et de la logistique
Djillali BENRANDJA

