

**ALGERIE TELECOM-SPA-**  
**DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

**Réf: DOT39/SDTO/DRA/ 191 /2023**

**Date : 02/08/2023**

**A**

**Le Gérant de l'entreprise SEROUTI ILYES**  
**Cité 01 Mai – El Oued**

**OBJET : MISE EN DEMEURE N°02.**

*Dans le cadre de l'exécution du contrat N°35/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH Cité EP Ferhat Ben Amara Tiksept Lot N° 01, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°95/2022 du 12/10/2022 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :*

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*
- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.*

*L'entreprise **SEROUTI ILYES** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures en vue d'entamer les travaux et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».*



**Le Directeur**  
  
ALGERIE TELECOM  
Direction des Opérations  
EL OUED  
M. EL KHACHANI Boukheir