



دائما أقرب

## Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba

REF : DOT23/SDT/DRA/RU/ /2023

Annaba le

31 AOUT 2023

A Madame ROUBI SALIMA  
CITE ZIGHOUT YOUÇEF Commune de BESBES -EI TARF

**OBJET :** Mise en demeure N°01

Projet : Travaux canalisation ODN 120 logts bellvue chetaibi

BC N° 230583 du 27/06/2023 & ODS N°174/2023 du 27/06/2023.

Monsieur ;

Je vous informe que le projet de canalisation ODN cité 120 Lgts Bellevue Chetaibi qui vous a été confié par le bon de commande et l'ODS ci-dessus référencés prévoyait une livraison des travaux au plus tard le 06/08/2023, or nous constatons que la date limitée est dépassée sans que les travaux soient achevés et le chantier est à l'abondant.

A cet effet, je vous mets en demeure par la présente, d'exécuter les travaux convenus, et ce sous huitaine à compter de la réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agrée, monsieur mes salutations

2023 اوت 31



Directeur Opérationnel Annaba  
Par Intérim  
  
Signé : H. ZEGHIB